

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	
1	Los	Lose	Kosten- berechnung ILB 01 / 2021	Kosten- ermittlung	Kostenanschlag	Nachträge	KA aktuell	Hochrechnung	Bemerkungen	
2	Erschließung KG 230									
3	Abwasser		17.004,00 €					17.004,00 €		
4	Trinkwasser		4.687,00 €					4.687,00 €		
5	Strom		6.104,00 €					6.104,00 €		
6	Telefon		2.725,00 €					2.725,00 €		
7	Baustrom				6.964,14 €	2.169,97 €	9.134,11 €	9.134,11 €		
8	Gas								entfällt	
9	Summe Erschließung KG 230		30.520,00 €	0,00 €	6.964,14 €	2.169,97 €	9.134,11 €	39.654,11 €		
10										
11	Baukonstruktion									
12	Erdarbeiten	Los 1	59.936,40 €	1.082.010,23 €	929.503,26 €	61.161,44 €	990.664,70 €	1.100.000,00 €	verlängerte Vorhaltung Gerüst, BE	
13	Mauerarbeiten		247.548,18 €							
14	Stahlbetonarbeiten		682.274,60 €							
15	Stahlbauarbeiten		30.611,56 €							
16	Abdichtungsarbeiten		31.546,77 €							
17	Baustelleneinrichtung		16.343,46 €							
18	Sicherungsmaßnahmen		13.749,26 €							
19	Gerüstbauarbeiten		29.400,84 €							29.400,84 €
20	Baustrom /Erder									27.065,44 €
21	Dachdeckungs-und Dachabdichtungsarbeiten		Los 6							200.401,95 €
22	Zimmer- und Holzbauarbeiten	8.301,44 €								
23	Klempnerarbeiten	16.213,75 €								
24	Dach- Dämmarbeiten	105.843,36 €								
25	Trockenbauarbeiten	Los 12	235.732,36 €	235.732,36 €	287.733,00 €		287.733,00 €	300.000,00 €	Kostenerhöhung Material	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J
1	Los	Lose	Kosten- berechnung ILB 01 / 2021	Kosten- ermittlung	Kostenanschlag	Nachträge	KA aktuell	Hochrechnung	Bemerkungen
26	Putz- und Stuckarbeiten	Los 8	168.545,17 €	168.545,17 €	168.340,49 €		168.340,49 €	177.000,00 €	Kostenerhöhung Material
27	Verblendmauerwerk	Los 13	150.000,00 €	150.000,00 €	100.468,37 €		100.468,37 €	100.500,00 €	
28	Fenster - Außentüren	Los 10	368.681,87 €	368.681,87 €	477.729,99 €	11.014,45 €	488.744,44 €	495.000,00 €	Kostenerhöhung Material
29	Fliesen- und Plattenarbeiten		104.235,45 €	104.235,45 €			0,00 €	120.000,00 €	Kostenerhöhung Material
30	Estricharbeiten	Los 11	92.035,73 €	92.035,73 €	65.700,79 €		65.700,79 €	75.000,00 €	Kostenerhöhung Material
31	Tischler- Innentüren	Los 17	95.200,00 €	95.200,00 €			0,00 €	420.000,00 €	
32	Metallbauarbeiten	Los 16	33.838,74 €	33.838,74 €			0,00 €	135.000,00 €	Zusatzleistung Glasgeländer
33	Maler- und Tapezierarbeiten		113.171,98 €	113.171,98 €			0,00 €	115.000,00 €	
34	Bodenbelagsarbeiten	Los 15	139.613,36 €	139.613,36 €			0,00 €	105.000,00 €	
35	Sonnenschutz vertikal	Los 12		25.000,00 €	29.969,28 €		29.969,28 €	30.000,00 €	
36	Feuerlöscher, Feuerwehrschliebung		9.468,83 €	9.468,83 €			0,00 €	9.500,00 €	
37	Schließanlage		15.046,36 €	15.046,36 €			0,00 €	15.000,00 €	
38	Feinreinigung		8.301,44 €	8.301,44 €			0,00 €	8.300,00 €	
39	Beschilderung		13.619,55 €	13.619,55 €			0,00 €	13.620,00 €	
40	Summe Bauleistungen KG 300		2.989.662,41 €	3.014.662,41 €	2.398.373,82 €	77.317,41 €	2.475.691,23 €	3.568.920,00 €	
41									
42	Haustechnik KG 400								
43	Heizung	Los 2	359.201,50 €	847.679,84 €	1.082.800,42 €	15.346,57 €	1.098.146,99 €	1.250.000,00 €	Kostenerhöhung Material, Mehrmengen Erdwärmesonden
44	Sanitär		234.933,37 €						
45	Lüftung		212.380,49 €						
46	Starkstromanlagen	Los 3	329.277,30 €	445.965,16 €	399.744,92 €		399.744,92 €	450.000,00 €	Kostenerhöhung Material
47	Fernmelde-und informationstechnische Anlagen		116.387,86 €						
48	EMA /BMA	Los 4		95.183,47 €	61.967,88 €		61.967,88 €	72.000,00 €	Kostenerhöhung Material

	A	B	D	E	F	G	H	I	J
1	Los	Lose	Kosten- berechnung ILB 01 / 2021	Kosten- ermittlung	Kostenanschlag	Nachträge	KA aktuell	Hochrechnung	Bemerkungen
49	Photovoltaik	Los 7		36.099,74 €	39.696,21 €		39.696,21 €	40.000,00 €	
50	Förderanlagen	Los 5	32.725,00 €	33.617,52 €	44.133,53 €		44.133,53 €	45.000,00 €	
51	Summe Haustechnik KG 400		1.284.905,52 €	1.458.545,73 €	1.628.342,96 €	15.346,57 €	1.643.689,53 €	1.857.000,00 €	
52	Summe KG 300+400		4.274.567,93 €	4.473.208,14 €	4.026.716,78 €	92.663,98 €	4.119.380,76 €	5.425.920,00 €	
53									
54	Außenanlagen								
55	Außenbeleuchtung und Anschluss Löschwasserbrunnen	Los 17	15.199,00 €	15.199,00 €				15.000,00 €	
56	Regenwasserversickerung	Los 15	41.164,48 €	41.164,48 €				5.000,00 €	
57	Stellplätze, Zuwegungen, Einfriedung usw.	Los 20	154.780,00 €	154.780,00 €				180.000,00 €	
58	Spielplatz	Los 21	122.080,00 €	122.080,00 €				190.000,00 €	
59	Löschwasserbrunnen	Los 15	0,00 €	0,00 €					entfällt
60	Summe Außenanlage KG 500		333.223,48 €	333.223,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390.000,00 €	
61									
62	Ausstattung								
63	Innen- und Außenrutsche	Los	83.276,00 €	83.276,00 €				80.000,00 €	
64	Ausstattung (Möbel) Sanitärbereiche	Los 18	70.850,00 €	70.850,00 €				120.000,00 €	
65	Küchentechnische Anlagen	Los	87.807,72 €	87.807,72 €				95.000,00 €	
66	Kinderküche mit Restaurant	Los 19	38.695,00 €	164.045,00 €				270.000,00 €	
67	Möbel		125.350,00 €						
68	Summe Ausstattung KG 600		405.978,72 €	405.978,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	565.000,00 €	
69	Summe KG 200, 300, 400, 500, 600		5.044.290,13 €	5.212.410,34 €	4.033.680,92 €	94.833,95 €	4.128.514,87 €	6.420.574,11 €	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J
1	Los	Lose	Kosten- berechnung ILB 01 / 2021	Kosten- ermittlung	Kostenanschlag	Nachträge	KA aktuell	Hochrechnung	Bemerkungen
70									
71	Nebenkosten								
72	Planung Hochbau/Statik/Akustik/ Elektro/HLS Lp 1-4								
73	Planung, LV, Bauleitung Hochbau/Statik/Akustik/ Elektro/HLS Lp 5-8								
74	Baugrund				2.748,90 €				
75	Vermesser LP				8.161,02 €				
76	Vermesser Einmessung								
77	Artenschutz								
78	SiGeKo				3.748,50 €				
79	BS-Prüfer								
80	Abnahme Spielplatz								
81	Gebühren								
82	Summe Nebenkosten		1.109.743,83 €	1.109.743,83 €	14.658,42 €	0,00 €	0,00 €	1.412.526,30 €	
83									
84	Summe gesamt		6.154.033,96 €	6.322.154,17 €	4.048.339,34 €	94.833,95 €	4.128.514,87 €	7.833.100,41 €	
85	Gerundet		6.200.000,00 €						